

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

(ai sensi del comma 3, art. 26, D.Lgs. 81/08)

1 ANAGRAFICA DEL CONTRATTO

1.1 Anagrafica del committente e informazioni sul contratto

Ragione sociale committente	AIMAG SPA Via Maestri del lavoro, 38 – 41037 Mirandola (MO)																						
Sede ove si eseguono le attività oggetto del contratto	18 Centri di Raccolta in gestione ad Aimag S.p.A.;																						
Referente del contratto	Sig. Stefano Pini (tel. 0535/28.316 – mail. stefano.pini@aimag.it)																						
Referente operativo contratto	- Sig. Nicolò Pantaleoni (cell. di servizio: 320/96.44.825); - Sig. Mattia Annali (cell. di servizio: 335/19.40.686).																						
Rappresentante del D.D.L. committente (a.3,c.2,DPR177/111)	Nessuna attività in Spazi Confinati.																						
Oggetto del contratto	☐ Lavori di:																						
	☒ Servizio di: prestazioni di conduzione, pulizia e manutenzione di Centri di Raccolta Comunali, da eseguirsi nel territorio dei Comuni in cui AIMAG S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.																						
Tempistica per la realizzazione delle attività contrattuali	☐ Fornitura di:																						
	Periodo previsto di esecuzione del contratto: 01.06.2026 – 31.05.2027 e comunque ad esaurimento dell'importo contrattuale.																						
	Giorni della settimana ed orari in cui sono svolte le attività: secondo la pianificazione degli interventi																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Attività</th><th>Giorno della settimana</th><th>dalle ore</th><th>alle ore</th><th>Note</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedi oggetto del contratto.</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>Vedi specifiche tecniche FPC.</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Attività	Giorno della settimana	dalle ore	alle ore	Note	Vedi oggetto del contratto.	/	/	/	Vedi specifiche tecniche FPC.									
Attività	Giorno della settimana	dalle ore	alle ore	Note																			
Vedi oggetto del contratto.	/	/	/	Vedi specifiche tecniche FPC.																			

1.2 Anagrafica dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo

1.2.1 Impresa appaltatrice/lavoratore autonomo

Ragione sociale impresa			
Sede legale impresa	Indirizzo:		
	Tel.:	Fax:	E-mail:

1.2.2 Presenza di subappaltatori autorizzati (o sub-affidatari)

- ☒ Non sono previsti subappalti
- ☐ Vengono autorizzati i seguenti subappalti:

Impresa/lavoratore autonomo	Attività

Per la gestione del subappalto vedere paragrafo 4.5.

2 INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI PREVISTI NEL CONTRATTO E SULLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE

2.1 Documentazione messa a disposizione dalla committenza

In applicazione dell'art. 26 comma 1 lett b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro committente, ha fornito alla ditta appaltatrice/lavoratore autonomo:

- ☒ le dettagliate informazioni sui rischi presenti negli ambienti previsti nel contratto, sotto la giuridica disponibilità di AIMAG di cui al mod. DUVRI.01;
- ☒ le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione ai rischi presenti, di cui al mod. DUVRI.01;
- ☒ planimetrie delle aree dove si deve svolgere l'attività definita nel contratto, con le indicazioni ed i riferimenti per la gestione delle emergenze;
- ☒ ulteriori indicazioni (specificare):
 - Tutti i fascicoli tecnici elaborati per la gestione dei C.d.R., anche in caso di emergenze (da CDR_1 a CDR_11).

2.2 Documentazione messa a disposizione dall'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo ha messo a disposizione del datore di lavoro committente:

- ☐ documento riportante i rischi specifici introdotti dalle attività dell'impresa/lavoratore autonomo negli ambienti/aree di lavoro del committente e le relative Misure di protezione e Prevenzione (mod.DUVRI.02);
- ☐ DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- ☐ POS (Piano Operativo della Sicurezza);
- ☐ ulteriori indicazioni (specificare):

Le dettagliate informazioni del committente e dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo possono essere altresì condivise ed eventualmente integrate in specifico sopralluogo congiunto tra le parti, da effettuare negli ambienti/aree di lavoro oggetto dell'attività contrattuale prima dell'avvio della stessa; gli esiti di tale sopralluogo sono sintetizzati in specifico verbale di contestualizzazione e coordinamento (mod. DUVRI.04).

3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E LE RELATIVE MISURE COMPORTAMENTALI E DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3.1 Individuazione dei potenziali rischi da interferenza

Ci sono rischi da interferenza?

☐ No, non sono presenti rischi da interferenza per i seguenti motivi:

- ☐ le attività della committenza o dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo sono sfalsate nello spazio e/o nel tempo, eliminando in tal modo i rischi

☐

Con tali motivazioni si conclude l'analisi dei rischi da interferenza. La stima dei relativi costi per la sicurezza (vedi par.5) non risulta dovuta.

☒ Sì, l'attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo può interferire con le attività e/o impianti e/o attrezzature.

I rischi dovuti a tali interferenze sono descritti al paragrafo successivo.

3.2 La valutazione dei rischi da interferenza e le relative Misure Comportamentali e di Prevenzione e Protezione da adottare

3.2.1 Rischi da interferenza residuali e Misure di Prevenzione e Protezione

Attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo	Vedi oggetto del contratto.
Area di svolgimento attività	18 Centri di Raccolta in gestione ad Aimag S.p.A.

Situazione	Rischio Presente	Valutazione PxD=IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare	Responsabile dell'attuazione delle misure: C/F
☒ Accesso di automezzi con conducente del fornitore ai luoghi del committente/ accesso e transito pedonale di personale del fornitore	☒ Investimento personale committente da parte di mezzi del fornitore	1 x 4 = 4	☒ Accedere alle aree del Committente nel rispetto del "Regolamento Accessi" e/o dei percorsi indicati nelle planimetrie relative	F
	☒ Investimento personale del fornitore da parte di mezzi del committente o di altri fornitori	2 x 4 = 8	☒ Rispettare i limiti di velocità (veicoli a passo d'uomo) ☒ Seguire le indicazioni riportate sulla segnaletica di viabilità interna ed esterna verticale ed orizzontale	C/F C/F
	☒ Investimento personale terzo (pubblico o altri fornitori) da parte del fornitore	1 x 4 = 4	☐ In caso di manovre critiche o con scarsa visibilità, farsi coadiuvare da una persona a terra ☒ In caso di lavorazioni temporanee prolungate interferenti con la viabilità carrabile comune, predisporre l'opportuna segnaletica temporanea e segregare le aree di lavoro	C/F
	☒ Urli, contatti, del mezzo del fornitore con elementi fissi o mobili presenti nel contesto di lavoro committente (del committente o altri fornitori)	1 x 2 = 2	☐ Segnalare l'altezza delle strutture sotto cui devono transitare i mezzi ☒ Indossare indumenti alta visibilità e adeguati DPI: scarpe antinfortunistiche	F
	☒ Urli, contatti, del mezzo del committente con mezzi del fornitore	2 x 2 = 4	☒ Non sostare dietro gli automezzi in sosta ed in manovra e nelle aree di deposito materiali ☒ Ulteriori MPP: • Durante gli orari di apertura dei C.d.R., i mezzi di AIMAG S.p.A. o di ditte incaricate da AIMAG S.p.A. che devono svolgere lo scarico dei rifiuti, rispetteranno la viabilità degli utenti esterni accedendo al C.d.R. in conformità alle indicazioni dell'Operatore in servizio, questo per limitare le possibili interferenze.	F C/F

Situazione	Rischio Presente	Valutazione Px=D=IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare	Responsabile dell'attuazione delle misure: C/F
☒ Accesso di personale del fornitore/terzi ai luoghi del committente con trasporto di elementi ingombranti e presenza di personale del committente o persone terze	☒ Urti, contatti degli elementi movimentati dal fornitore con personale committente o persone terze presenti nei luoghi di lavoro	2 x 4 = 8	☒ Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi con l'impresa esecutrice/lavoratore autonomo ed il Referente del contratto di Aimag, per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per concordare l'accesso e la protezione dei lavoratori ☒ Movimentare solamente carichi compatibili per peso e dimensioni con le caratteristiche del mezzo ☐ Prevedere la presenza di persona a terra in ausilio per segnalare la movimentazione di materiale ingombrante ☒ Impegnare le zone di carico/scarico solo quando non sono utilizzate da altri soggetti ☒ Non sostare nelle aree di deposito materiali ☒ Indossare Indumenti alta visibilità e adeguati DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti per il rischio meccanico. ☒ Ulteriori MPP: • Durante l'orario di apertura dei Centri di Raccolta, il personale AIMAG, come le aziende appaltatrici da lei incaricate che devono svolgere un particolare servizio di ragnatura e/o recupero rifiuti presso lo stesso luogo, dovranno attendere che l'operatore addetto al presidio posizioni la seguente cartellonistica di sicurezza al fine di evitare il transito degli utenti nelle immediate vicinanze del raggio di azione dell'automezzo ed assicurarsi del rispetto delle norme in essi contenute: Cartello da posizionare manualmente a terra apribile a cavalletto con fermo di dimensioni 90 cm x 100 cm riportante la dicitura "Automezzo in manovra – vietato avvicinarsi – non oltrepassare – i conferimenti sono temporaneamente sospesi".	C/F F C/F C/F C/F

Situazione	Rischio Presente	Valutazione Px D=IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare	Responsabile dell'attuazione delle misure:
☒ Lavorazioni in quota o lontane dal suolo. Utilizzo di gru con polipo/scarrabile/pianali da parte di operatori AIMAG o di aziende appaltatrici da lei incaricate	☒ Caduta materiale dall'alto con rischio di colpire personale sottostante. ☐ Caduta del lavoratore	2 x 4 = 8	☒ Segregare le aree di intervento. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori applicando la segnaletica di divieto e avvertimento necessaria. Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione ☒ Indossare adeguati DPI: indumenti alta visibilità, guanti per rischio meccanico e scarpe antinfortunistiche. ☐ Prevedere la presenza di idonei Dispositivi di Protezione Collettiva o ancoraggi anticaduta ☐ Non utilizzare apprestamenti di fortuna per lavorazioni che determinano l'alzarsi dal suolo ☐ Utilizzare solo attrezzature conformi alla normativa vigente, ben mantenuti, e nel pieno rispetto delle specifiche norme di sicurezza ☒ Ulteriori MPP: Fare riferimento al Ft_CDR_04_Ritiri rifiuti e gestioni fornitori (Rev.01) Gli operatori Aimag durante l'impiego della gru con polipo dovranno indossare: caschetto e Skyvest (giacca airbag)	C/F
☐ Lavorazioni in quota con utilizzo di P.L.E. ☒ Lavorazioni con l'utilizzo di altri mezzi/attrezzature:	☒ Ribaltamento mezzo di lavoro con conseguente investimento persone sottostanti durante le attività condotte da ditte terze.	1 x 4 = 4	☒ Segregare le aree di intervento. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori applicando la segnaletica di divieto e avvertimento necessaria. Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione (Gru su autocarro e scaricabili) ☒ Utilizzare solo attrezzature conformi alla normativa	C/F

scale per conferimento rifiuti. Impiego di Gru con polipo e pianale da parte di personale AIMAG o di aziende appaltatrici da lei incaricate	☒ Caduta del lavoratore	2 x 4 = 8	vigente, ben mantenuti, e nel pieno rispetto delle specifiche norme di sicurezza ☐ Movimentare i mezzi con presenza di persona a terra in ausilio per segnalare la movimentazione ☒ L'utilizzo del mezzo è consentito solamente a personale con specifica abilitazione secondo quanto previsto l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. (Gru su autocarro) ☒ Ulteriori MPP: • Utilizzare esclusivamente le scale portatili date in dotazione nei C.d.R. come indicato in modulo DUVRI 06. • È tassativamente vietato arrampicarsi su presse, cassoni o qualsiasi altra attrezzatura/struttura presente presso i C.d.R. • Per sollevarsi dal suolo è obbligatorio utilizzare esclusivamente scale conformi alla UNI EN 131.	C
☒ lavorazioni in prossimità di vasche, pozzetti, scavi	☒ Caduta in buca, vasca, pozzetti Pulizie caditoie nel piazzale	1 x 3 = 3	☐ Predisporre parapetti di protezione ☒ Segregare le aree di intervento ☐ Prevedere la presenza di personale che vigila sulle lavorazioni ☒ Ulteriori MPP: • L'attività viene effettuata a Centro di Raccolta chiuso al pubblico.	F C/F
☒ Lavorazioni in presenza di materiali, scarti e rifiuti a terra (chiodi, vetri, ecc).	☒ Tagli	2 x 2 = 4	☒ Utilizzo adeguati DPI: Guanti per il rischio meccanico e scarpe antinfortunistiche ☐ Smaltimento dei rifiuti prodotti ☒ Ulteriori MPP: • Lasciare sempre puliti ed in ordine gli ambienti di lavoro	F C/F
☒ Lavori che comportano l'utilizzo di attrezzature o materiali in zone di transito	☒ Rischio di contatto – urti – inciampo - scivolamento per presenza di cavi, materiali o attrezzature in zone di transito	2 x 3 = 6	☒ Non lasciare attrezzature o materiali incustoditi sulle vie di transito e sulle vie di fuga ☒ Delimitare le aree per l'accumulo o il deposito dei materiali o attrezzature di lavoro ☒ Ulteriori MPP: • Lasciare sempre puliti ed in ordine gli ambienti di lavoro	F C/F C/F

☒ Lavori su attrezzature ed impianti	☒ Rischi per riattivazione indebita di impianto o attrezzatura temporaneamente disattivato.	2 x 4 = 8	☒ Verificare la messa in sicurezza degli impianti prima di iniziare le attività sui press-container ☒ Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori ai quadri elettrici ed ai comandi delle macchine/impianti ☒ Divieto di svolgere attività su impianti elettrici in tensione ☒ Ulteriori MPP: • Sono vietate tutte le attività di manutenzione su tutta l'impiantistica del C.d.R. In caso di malfunzionamenti o rotture/danneggiamenti di componenti elettrici fare riferimento al Ref. del Contratto/Ref. Operativo di AIMAG.	F C/F C/F F
--	---	-----------	---	----------------------

Situazione	Rischio Presente	Valutazione PxD=IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare	Responsabile dell'attuazione delle misure: C/F
☒ Lavori in presenza di linee elettriche	☒ Rischio elettrico per contatto con linee elettriche in tensione ☒ aeree: Paranco ☐ interrate ☒ parti macchine e/o impianti: quadri elettrici ☐ altro.....	1 x 4 = 4	☐ Prima dell'inizio dei lavori disattivare le linee elettriche ☒ Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori ai quadri elettrici e agli impianti elettrici presenti ☐ Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi con l'impresa esecutrice/lavoratore autonomo ed il Referente del contratto di Aimag, per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per individuare le linee elettriche. ☐ Fornire planimetrie riportanti l'ubicazione delle linee elettriche ☒ Ulteriori MPP: - L'unica attività effettuata dagli operatori dei Centri di Raccolta sarà in occasione del ritiro dei rifiuti, prima della quale l'operatore dovrà staccare il cavo di corrente collegato al press-container. Importante: <u>prima di effettuare questa operazione sarà necessario togliere tensione alla presa attraverso l'apposito selettore.</u> - Sono vietate tutte le attività di manutenzione sulla parte elettrica delle attrezzature. In caso di malfunzionamenti o rotture/danneggiamenti di componenti elettrici fare riferimento al Ref. del Contratto/Ref. Operativo di AIMAG.	C/F
☐ Presenza di attività rumorose	☐ Rischio rumore: lavorazioni rumorose eseguite nel sito. ☐ Rischio rumore: lavorazioni eseguite dall'appaltatore		☐ Utilizzare utensili a basso impatto acustico ☐ Concordare con il Referente del contratto di Aimag orari e luoghi nei quali svolgere attività rumorose residuali ☐ Indossare idonei DPI ☐ Ulteriori MPP (indicare quali):	F

☐ Presenza di attività vibratorie	☐ Rischio vibrazioni (specificare)		
--	---	--	--

[illegible]

☐ Presenza o produzione di polvere	☐ Rischio polveri (specificare)		☐ Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi con l'impresa esecutrice/lavoratore autonomo ed il Referente del contratto di Aimag per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per individuare aree ed attività a rischio ☐ Concordare con il Referente del contratto di Aimag orari e luoghi nei quali svolgere attività polverose residuali ☐ Segregare le aree di intervento. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori applicando la segnaletica di divieto e avvertimento necessaria ☐ Garantire l'aerazione della zona in cui si svolgono le lavorazioni ☐ Utilizzare idonei sistemi di aspirazione delle polveri ☐ Tenere bagnati laterizi, inerti che possono generare polveri ☐ Rispettare il divieto di fumo e di assunzione di cibi/bevande ☐ Utilizzare sempre gli idonei DPI ☐ Ulteriori MPP (indicare quali)	
☒ Presenza e/o utilizzo di sostanze chimiche o pericolose nell'ambiente di lavoro	☐ Rischio di inalazione sostanze chimiche aerodisperse (fumi, nebbie, gas, vapori) (specificare)		☒ Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi con l'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo ed il Referente del contratto di Aimag per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per individuare aree ed attività a rischio ☐ Segregare le aree di intervento. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori applicando la	C/F

	☒ Rischio di contatto con (o inalazione di) sostanze chimiche o pericolose presenti nell'ambiente di lavoro per lavorazione o stoccaggio: presenza di rifiuti urbani pericolosi, raccolti sotto apposita tettoia con pavimentazione a tenuta, all'interno di contenitori idonei.	2 x 4 = 8	segnalatica di divieto e avvertimento necessaria ☒ Utilizzare sempre gli idonei DPI: guanti impermeabili per rischio chimico, occhiali protettivi ☒ Conservare in appositi contenitori/depositi con accesso consentito solo a personale autorizzato i prodotti chimici utilizzati ☒ Presenza di schede di sicurezza del prodotto ☐ Utilizzare, se previste, le aree dedicate alle specifiche lavorazioni che comportano utilizzo di sostanze chimiche e/o pericolose (ad esempio per pulizia mezzi con prodotti di trattamento) o al loro deposito ☒ Ulteriori MPP: • È severamente vietato utilizzare recipienti alimentari per stoccare e/o diluire prodotti chimici.	F F F
☒ Presenza di materiale infiammabile e sorgenti di innesco	☒ Rischio di incendio dovuto alle attività del committente (si veda informativa). ☒ Rischio di esplosione. Nei C.d.R. di via Einstein a Carpi e di Belvedere a Mirandola possono essere presenti bombole sotto pressione stoccate sotto le tettoie RUP.	2 x 4 = 8	☒ Evitare la formazione di depositi di materiali infiammabili. ☒ Non fumare all'interno delle aree e degli stabilimenti del Committente. ☒ Mantenere in efficienza tutti i presidi antincendio. ☒ Non utilizzare fiamme libere. ☐ Ulteriori MPP: le attività con fiamme libere e/o devono essere autorizzate con mod. MOD_PF1.1_Rev0_05_03_2015.	C/F F C/F F

Situazione	Rischio Presente	Valutazione PxD=IR	Misura di prevenzione e protezione da adottare	Responsabile dell'attuazione delle misure: C/F
☐ Presenza aree classificate a rischio esplosione	☐ Rischio di esplosione.		☐ Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi con l'impresa esecutrice/lavoratore autonomo ed il Referente del contratto di Aimag per raccogliere tutte le informazioni utili di carattere preventivo per individuare aree ed attività a rischio ☐ Verificare la planimetria delle zone ATEX ☐ Divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere ☐ Divieto di utilizzo di apparecchi a e attrezzature che potrebbero determinare inneschi (cellulari..) ☐ Utilizzo di attrezzature anti scintilla ☐ Utilizzo di abbigliamento antistatico ☐ Rispettare le zone di lavoro assegnate e le indicazioni del personale. ☐ Ulteriori MPP (indicare quali):	
☐ Presenza di spazi confinati o sospetti di inquinamento	☐ Rischio Asfissia, inalazione sostanze tossiche, intrappolamento (ecc.)		☐ Programmare, prima di eseguire le lavorazioni, sopralluoghi con l'impresa esecutrice/lavoratore autonomo ed il Referente del contratto di Aimag per raccogliere tutte le informazioni relative alle caratteristiche dello spazio ☐ Effettuare formazione del personale dell'impresa/lavoratore autonomo sullo specifico spazio ☐ Accesso consentito solamente a personale adeguatamente formato ☐ Presenza di specifica procedura che definisce le modalità di accesso e di gestione dell'emergenza ☐ Autorizzare l'accesso tramite compilazione del modulo Mod. SC1.1 - Modulo autorizzazione ingresso in spazi confinati Redazione ☐ Ulteriori MPP (indicare quali):	

Nota Bene: Barrare solo le situazioni pertinenti alla tipologia di attività contrattuale prevista

La tabella sopra richiamata va ripetuta in caso di differenti aree di lavoro o attività del fornitore che comportano ulteriori valutazioni da rischi da interferenza

C/F: C= committente, F= fornitore (impresa appaltatrice/lavoratore autonomo)

P (PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI L'INFORTUNIO)		D (ENTITÀ DEL DANNO)	
Valore	Livello	Valore	Livello
4	Altamente probabile	4	Gravissimo
3	Probabile	3	Grave
2	Poco probabile	2	Medio
1	Improbabile	1	Lieve

Rischio interferenziale: un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- ➡ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- ➡ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- ➡ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ➡ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

3.3 Sintesi dei principali comportamenti da adottare in capo agli operatori dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo

I principali comportamenti da adottare da parte degli operatori dell'impresa/del lavoratore autonomo sono riportati nel modulo mod.DUVRI.05 allegato al presente documento.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere copia del mod. DUVRI.05 a ciascuno dei propri lavoratori e a ciascuno dei lavoratori di eventuali sub-appaltatori.

4 ULTERIORI MISURE PER LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO

Ad integrazione delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti lavorativi oggetti del contratto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza da adottare, fornite dal committente all'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, vengono qui indicate ulteriori misure necessarie per la cooperazione e il coordinamento che devono essere realizzate in loco tra gli operatori delle varie imprese appaltatrici/lavoratori autonomi e gli operatori di AIMAG.

Le attività oggetto del contratto dovranno essere concordate con il referente del contratto sopra indicato.

4.1 Gestione della logistica

La committenza AIMAG si rende disponibile a permettere l'uso, da parte dei fornitori, dei seguenti spazi o ambienti:

☒ servizi igienici

☐ spogliatoi/docce

☐ luoghi di ristoro

☐ luoghi di ritrovo

☒ uffici (BOX)

☐ altro _____

Per l'uso degli ambienti sopra citati è comunque indispensabile prendere preventivi accordi con il Referente del contratto di Aimag; in ogni caso, l'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo si impegna a mantenere i suddetti spazi/ambienti in condizioni di pulizia pari almeno a quelle presenti al momento della loro consegna.

4.2 Gestione degli interventi e azioni preventive all'avvio delle attività lavorative

L'impresa appaltatrice si impegna affinché, sul luogo di lavoro definito da contratto, sia presente solamente personale:

- autorizzato, dipendente dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice ed iscritto al libro unico del lavoro,
- informato e formato sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e su quelli specifici previsti nel presente documento, sul corretto utilizzo dei DPI e delle macchine/attrezzature di lavoro,
- munito di regolare tesserino di riconoscimento,
- sottoposto, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a sorveglianza sanitaria ed idoneo alle lavorazioni da svolgere.

L'accesso ai luoghi di lavoro contrattualmente definiti del personale sopraindicato ed ogni attività all'interno degli stessi luoghi devono essere sempre preventivamente concordati con il Referente del contratto di Aimag.

4.3 Utilizzo delle attrezzature da lavoro

4.3.1 Attrezzature da lavoro in proprietà o in dotazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi

L'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo si impegna affinché le macchine e le attrezzature da lavoro in dotazione al proprio personale:

- siano rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al D.Lgs. 17/10 e s.m.i., al D.Lgs. 81/08 e s.m.i ed alle normative tecniche specifiche delle macchine e attrezzature stesse;
- possiedano caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e con l'ambiente nel quale vengono utilizzate, anche e soprattutto in relazione alle emissioni da esse prodotte;
- siano utilizzate e mantenute in totale sicurezza, come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e secondo quanto riportato negli specifici manuali di uso e manutenzione ed in relazione alle specifiche esigenze degli ambienti di lavoro;
- siano custodite negli ambienti di lavoro di AIMAG solo dopo averne concordato con il committente le specifiche modalità operative e comunque senza creare alcun pericolo per i lavoratori e le persone terze che possono transitare in tali ambienti in qualsiasi orario.

4.3.2 Attrezzature da lavoro messe a disposizione dal committente

Per il contratto in oggetto il datore di lavoro committente:

- ☐ non mette a disposizione dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo operante nelle attività previste nel contratto alcuna attrezzatura/macchina di lavoro;
- ☒ mette a disposizione dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo le attrezzature/macchine riportate nel modello DUVRI 06

4.4 Utilizzo di sostanze, prodotti e preparati pericolosi

Le sostanze, i prodotti e i preparati usati dall'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo che risultano essere potenzialmente pericolosi dovranno:

- essere utilizzati nel pieno rispetto della normativa previgente e di quanto indicato nelle relative schede di sicurezza;
- essere custoditi negli ambienti di lavoro solo dopo averne concordato con il Referente del contratto di Aimag gli specifici locali nei quali custodirli e le specifiche modalità operative per l'accesso a tali locali, che deve comunque essere riservato al solo personale addetto;
- avere sovrimpresso, in maniera ben visibile sulle loro confezioni, l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi.

In caso di sversamento di sostanze liquide, arieggiare il locale ovvero la zona, utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento che devono essere presenti nel luogo di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possono costituire innesco di una eventuale miscela infiammabile ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio" che devono essere presenti sul posto e che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori. L'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo si impegna ad avvisare immediatamente il Referente del contratto di Aimag, con il quale concordare eventuali ulteriori o differenti interventi.

4.5 Gestione dei subappalti

L'impresa appaltatrice si impegna a:

- segnalare al committente l'esigenza di utilizzo di nuove imprese subappaltatrici/lavoratori autonomi, chiedendone l'autorizzazione,
- se già previsti nel presente DUVRI, a garantire la presenza, sui luoghi di lavoro contrattualmente definiti, di imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi qualificati, previa verifica idoneità tecnico professionale secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

5 ANALISI DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Per i lavori oggetto del presente contratto d'appalto i costi per la sicurezza sono stimati in:

Euro seimila/00

Misura di prevenzione e protezione	U.M.	Costo Unitario (€)	Quantità	Totale (€)
Riunione di coordinamento con RSPP e referente tecnico del contratto	Forfait	€ 150,00		€ 150,00
Formazione e addestramento sull'utilizzo di prese e cassoni	Forfait	€ 1.80,00		€ 1.800,00
Esecuzione di una prova di Emergenza Incendio e di evacuazione per ogni CDR con redazione di verbale dell'attività	Cadauno	€ 100,00	18	€ 1.800,00
Esecuzione di una prova di Emergenza ambientale per ogni CDR con redazione di verbale dell'attività	Cadauno	€ 100,00	18	€ 1.800,00
Messa in opera di apprestamenti di segnalazione per gestione delle interferenze con fornitori esterni attraverso la delimitazione di aree con bandella bianca e rossa e successiva rimozione	Forfait	€ 450,00		€ 450,00
Totale costi per la sicurezza (€)				€ 6.000,00

La stima è stata effettuata sulla base di consolidate esperienze in precedenti analoghe attività contrattualmente definite; essa non è assoggettata al ribasso nelle offerte contrattuali.

Rimane comunque sottointeso che l'appaltatore potrà per eventuali attività particolari, richiedere la rivalutazione dei costi sicurezza sopra quantificati.

6 AGGIORNAMENTO, CONTROLLO ED ACCETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

6.1 Strumenti e modalità di contestualizzazione, aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenza

Il presente documento può essere integrato e contestualizzato attraverso il mod. DUVRI.04:

- prima dell'inizio delle lavorazioni contrattualmente definite, qualora necessario per la tipologia e complessità delle lavorazioni stesse,
- in corso d'opera, qualora necessario per modifiche particolari alle condizioni di lavoro o al contesto ambientale e/o ai relativi rischi.

6.2 Strumenti e modalità di controllo della valutazione dei rischi da interferenza

In corso d'opera, durante lo svolgimento dei lavori, possono essere effettuati, da parte del Referente del contratto di Aimag incaricato, controlli a campione per verificare la fattiva applicazione dei contenuti:


- del presente DUVRI;
- dei documenti prodotti dall'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo;
- del verbale di coordinamento (mod.DUVRI.04), quando realizzato.

La sintesi della verifica, condotta direttamente sul luogo di lavoro oggetto di intervento contrattuale, è verbalizzata attraverso il verbale di controllo riportato in modulo mod.DUVRI.07.

7 UFFICIALIZZAZIONE

L'impresa affidataria, con la sottoscrizione, dichiara:

- di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente documento e nei suoi allegati;
- di essere stato informato riguardo gli aspetti antinfortunistici e protezionistici presenti nelle sedi oggetto dell'attività;
- di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie alla corretta redazione del DUVRI.
- che il responsabile della esecuzione dei lavori della Ditta si fa carico altresì di trasferire le informazioni riportate nel presente documento, ai suoi dipendenti coinvolti nei lavori di cui all'oggetto e ad eventuali subappaltatori.

Per il committente Il Direttore Raccolta e Trasporto Ing. ARAM IOBSTRABIZER Firma:  Il Responsabile Centri di Raccolta e Referente del contratto Sig. Stefano Pini Firma:  K.M.  	Per l'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo Per Accettazione e condivisione Il rappresentante legale, Sig. _____ Data _____ TIMBRO E FIRMA _____ Il preposto¹ per l'attività dell'appaltatore, Sig. _____ Firma: _____ _____ (¹ex D.lgs.81/08 art.2-c1-l.e. _ riportare in caso di squadra di lavoro con 2 o più addetti) Per l'impresa sub- affidataria Per Accettazione e condivisione Il rappresentante legale, Sig. _____ Data _____ TIMBRO E FIRMA _____
---	---

DATA 07.01.2026 ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO: prestazioni di conduzione, pulizia e manutenzione di Centri di Raccolta Comunali.

PER PRESA VISIONE I REFERENTI OPERATIVI DEL CONTRATTO		
Sig. Nicolò Pantaleoni	FIRMA	DATA
Sig. Mattia Annali	FIRMA	DATA

